

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman Toimenpideohjelma vuosille 2025-2028 19.12.2024



TPO 2025-28: Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen,

Toimenpide	Tilanne 2024	2025-2028	Vastuutahot	Huom.
1. Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen				
Matkaketjujen kehittäminen:	Kestävät matkaketjut Itä- ja Länsi-Uudellamaalla –selvitys 2023	1. Prioriteetin toimenpiteet (18 kpl) . matkaketjujen pysäkki ja jkpp-yhteyksien toimenpiteet	ELY, Uudenmaan liitto, kunnat	Kestävät matkaketjut Itä- ja Länsi- Uudellamaalla – selvitys 2023
Rantaradan lähijunaliikenteen varikon suunnittelu	Varikon sijaintia ei ole vielä päätetty, mutta Espoolla ja Kirkkonummella on vaihtoehtoja mukana maanalaisista varikoista asti.	Varikkopäätöksen tekeminen ja toteutussuunnittelu (MAL-sopimushanke)	Rantaradan kunnat, HSL, Väylävirasto	Edellyttää MAL-sopimusrahoitusta
2. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen				
Kuntakohtaisen jalankulun ja pyöräilyn kehittämisohjelmat	Kuusi kuntaa seitsemästä on ohjelman tehnyt. Ohjelma on valmistunut: Kirkkonummi, Inkoo, Lohja, Vihti, Raasepori ja Hanko. Ohjelma ei ole valmistunut: Karkkila	Laaditaan ohjelma Karkkilaan. Aiemmin tehtyjen ohjelmien päivitystarpeen arviointi sekä ohjelmien toimenpiteiden seuranta.	kunnat	Ohjelma edellytyksenä kävelyn ja pyöräilyn infran investointiohjelmassa
Haja-asutusalueiden pyöräilyverkon seudullinen kehittämispiiloti	Esiselvitys <i>Kyläteiden toteuttamismahdollisuudet Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella</i> on valmistunut vuonna 2022. Länsi-Uudellamaalla on toteutettu vuonna 2023 kylätie mt 11065 Billnäsin puistotie & Vasarasepantie Raaseporissa.	Jatkosuunnitteluun edenneiden kohteiden toteutus: mt 11317 Otalementie Vihdissä	piilotikunnat, ELY	
Jalankulku- ja pyörätie mt 110 välille Brobackantie - Kolmirannantie, Espoo ja Kirkkonummi.	Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja rakentamissuunnitelma on valmis. Vesilupa on uusittava vuonna 2024. Jkp-tien toteuttaminen edellyttää myös mt 110 ajoneuvoliikenteen väylällä rakenteen parantamisen.	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
Maantien 1131 (Lapinkyläntie) jalankulku- ja pyörätieyhteyden kehittäminen, Kirkkonummi	Sisältyy MAL 2023 suunnitelmaan, tavoitteena toteuttaa MAL-sopimuskaudella	Esiselvitys + TS	ELY, Kirkkonummi	Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
Kt51 Tähtelän liittymän ylikulku, Inkoo	On tehty tiesuunnitelmatasoinen toimenpideselvitys asemakaavoitusta varten liittymän parantamisesta ja ylikulusta jalankululle ja pyöräilylle.	Asemakaavan laatiminen ja toteutus	ELY, Inkoo	ELY liittymähankekorin toimenpide
Lohjan nauhataajaman pyöräilyn laatuikäytävän suunnittelu	Lohjan kaupungilla on laadinnassa suunnitelma nauhakaupunki 2050 joukkoliikenteen ja pyöräilyn runkoreiteistä. Uudenmaan ELY-keskus on osallistunut suunnittelutilaisuuteen vuonna 2024.	Laatukäytävän suunnittelu	Lohja, ELY	

TPO 2025-28: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Toimenpide	Tilanne 2024	2025-2028	Vastuutahot	Huom.
2. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen				
Muu jalankulun ja pyöräilyn verkko: Maantien 11227 (Överbyntie) parantami-nen rakentamalla jalankulku välille Karlbergintie- Granbackantie, Kirkkonummi	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
Muu jalankulun ja pyöräilyn verkko;; Mt 11269 Gesterbyntie jalan-kulku- ja pyörätie välillä Gesterborgintie – Hopeakuja	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
Liikenneturvallisuuden parantaminen, Hirsalantien jk- ja pyörätie	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
Kt 52 Tenholantien jkp-tien jatke Skölgordintielle saakka	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Raasepori	ELY JKPP-hankekori
Mt 110 välillä Veikkola - Etelä-Nummela, jkp (PÄÄVE)	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Vihti	ELY JKPP-hankekori. Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
Mt 1131, Mt 1130 - Haapajärvi jkp-tie (PÄÄVE)	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	ELY JKPP-hankekori, Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
(Mt 110 Vanha Turuntie ja Pillistöentie (yhteysväli Veikkola - Nummela), Vihti, (PÄÄVE)	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Vihti	Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
(Mt 1130 Lapinkyläntie välillä Tampajantie–Evitskogintie, Kirkkonummi, (PÄÄVE)	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	Edellyttää MAL-sopimuksen rahoitusta
Mt 1130 Mankki – Järvikyläntie, jkp	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	ELY JKPP-hankekori
Mt 110 Etelä-Nummela – Myllylampi, jkp	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Vihti, Lohja	ELY JKPP-hankekori
Mt 1130 Kiseleffin puistotie - Mt 11273, jkp	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Kirkkonummi	ELY JKPP-hankekori
Vt 25 Leksvallin jalankulku- ja pyörätie ja alikulkukäytävä, Raasepori	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Raasepori	Väyläviraston inv. Ohjelma 2025-2032, UUELY TLS 2025-2028
Mt 1070 Sammatti - Myllykylä, jalankulku- ja Pyörätie, Lohja	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, lohja	Väyläviraston inv. Ohjelma 2025-2032, UUELY TLS 2025-2028

TPO 2025-28: Tieverkon ja kuljetusyhteyksien kehittäminen

Toimenpide	Tilanne 2024	2025-2028	Vastuutahot	Huom.
3. Tieverkon ja kuljetusyhteyksien kehittäminen				
Valtatie 2: Aluevaraussuunnitelma Nummelan ja Karkkilan välisellä osuudella. Aluevaraussuunnittelun yhteydessä määritetään valtatie tavoitteellinen poikki-leikkaus, liittymien parantamistarpeet ja -ratkaisut sekä myös lyhyemmän aikavälin toimenpiteet mm. jakson tasoliittymien, liityntäpysäkkien ja liityntäpysäköinnin osalta	Kehittämisselvitys on valmistunut. Yleissuunnitelman ja YVA:n laadinta kilpailutetaan loppuvuonna 2024.	Yleissuunnitelman ja YVA:n laatiminen	ELY, Vihti, Karkkila	Väyläviraston suunn.ohjelmassa 2024–2027
Valtatie 25: Kehittämistoimien jatkosuunnittelu kantatien 51 ja Tammissaaren välisellä osuudella. Tässä yhteydessä tarkennetaan mm. jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien, tievalaistuksen ja liittymien parantamistarve tällä jaksolla. Kärkitoimenpiteet tällä jaksolla valitaan jatkosuunnittelun perusteella	Vt 25 yhteysvälille Langansböle-Västerbacka on käynnissä tiesuunnitelman laadinta. Vt 25 yhteysvälille Prästkullantie-Leksvallantie on käynnissä tiesuunnitelman laadinta jalankulun ja pyöräilyn järjestelyistä. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan myös moottoriajoneuvoliikenteen liittymäratkaisuja.	Suunnittelun loppuun saattaminen, toteutuspäätös	ELY, Raasepori	Sisältyy Väyläviraston inv. ohjelmaan 2025-2032
Valtatie 25: Parantaminen Meltolan kohdalla, Raasepori. Hankkeella on toteutusvalmius (rakennussuunnitelma laadittuna)	Rakentamissuunnitelmaa ei ole toistaiseksi päivitetty. Rakentamissuunnitelma saatetaan päivittää vasta siinä vaiheessa, kun rakentamisesta tehdään päätös.	Toteutuspäätös	ELY, Raasepori	Sisältyy Väyläviraston inv. ohjelmaan 2025-2032
Valtatie 25: Vesitornin eritasoliittymän asemakaavan ja tiesuunnitelman laatiminen, Lohja. Hanke kytkeytyy Helsinki–Turku ratayhteyden kehittämiseen.	Tiesuunnitelma on lähdössä hyväksymiskäsittelyyn kesän 2024 jälkeen.	Suunnittelun loppuun saattaminen, toteutuspäätös	ELY, Lohja, poliittiset päättäjät päätöksenteon osalta	Sisältyy Väyläviraston inv. ohjelmaan 2025-2032
Valtatie 25: Asemantien eritasoliittymän asemakaavan ja tiesuunnitelman laatiminen Nummelan kohdalla, Vihti. Eritasoliittymän tiesuunnitelman laadinta on saanut suunnittelurahan ja tiesuunnitelma laaditaan tulevina vuosina.	Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä 2024.	Suunnittelun loppuun saattaminen, toteutuspäätös	ELY, Vihti	Sisältyy Väyläviraston inv. ohjelmaan 2025-2032
Vt 25 Kaukoilantien liittymän parantaminen ja Hiidenvedentien/ Haapakyläntien liittymän sulkeminen Nummelan kohdalla, Vihti.	Toimivuustarkastelut on päivitetty. Toimivuus-tarkastelujen tulosten perusteella ei ole tarvetta muuttaa parantamissuunnitelmaa.	Toteutus	ELY, Vihti	UUDELY TLS 2025-2028

TPO 2025-28: Tieverkon ja kuljetusyhteyksien kehittäminen

Toimenpide	Tilanne 2024	2025-2028	Vastuutahot	Huom
Vt 25/kt 52 liittymä, Tammisaari	Uusi toimenpide	Kaavoituksen edistäminen	ELY, Tammisaari	Väyläviraston suunn. ohjelmassa 2024–2027
Vt 25 / Lempola, Lohja, eritasoliittymä	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Lohja	Esisuunnitelma. Suunnittelu etenee Esa-radan ratasuunnitelmana,
Kantatie 50: Masalan eritasoliittymän parantaminen, Kirkkonummi. (sisältyy MAL-suunnitelmaan, edellyttää erillisrahoituspäätöstä).	Tiesuunnitelman vieminen hyväksymiskäsittelyyn edellyttää kolmen asemakaavan muuttamista.	Asemakaavamuutosten tekeminen Kt 50 Masalanportti	Kirkkonummi	Suunnittelu MAL-sopimuksen mukaisesti
Kt 51 rakenneaurion korjaaminen Siuntiossa Hamossenin suon kohdalla	Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja rakentamissuunnitelma valmis. Tiesuunnitelman lainvoimaisuutta on jatkettu. Ei rahoituspäätöstä.	Toteutus	ELY, Siuntio	UUDELY TLS 2025-2028, Väyläviraston inv. Ohjelma 2025-2032
Kt 51 Sunnanvikin (mt 115) liittymän parantaminen, Siuntio	Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä 2024 ja se on tarkoitus laittaa hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2024 aikana.	Toteutus	ELY, Siuntio	ELY liittymä hankekor,
Kt 51 Tähtelän liittymän (mt 11129) parantaminen ylikulukäytävän rakentamisen yhteydessä, Inkoo.	Tiesuunnitelmatasoinen toimenpideselvitys asemakaavoitusta varten liittymän parantamisesta ja ylikulusta jalankululle ja pyöräilylle.	Asemakaavoituksen loppuunsaattaminen ja rakennussuunnitelman laatiminen, Toteutus	ELY, Inkoo	ELY liittymä hankekor,
Kantatien 51 parantaminen maantien 186 (Satamatie) liittymän kohdalla / uuden rampin rakentaminen Helsingin suuntaan.	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Inkoo	
Kt 51 / Störsvikintie / Läntinen kuninkaantie, Liittymien porrastaminen ja jkp-alikulku	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Siuntio	ELY liittymä hankekor
Kt 52 kehittämisselvityksen laatiminen	Uusi toimenpide	Suunnitelman laatiminen	ELY	
Mt 116 (Suihtiantie)/Ratakatu/Venteläntie tasoliittymän parantamistarpeen ja – mahdollisuuksien selvittäminen, Lohja.	Liittymästä on teetetty vuonna 2022 dronekuvaus, jonka perusteella on analysoitu liittymän liikennemäärät, liikennevirrat, sujuvuus ja liikenneturvallisuus.	Jatketaan ratkaisun etsimistä	ELY, Lohja	Toimivaa ratkaisua ei ole löydetty toistaiseksi
Hanko-Hyvinkää radan tasoristeysjärjestelyt		Tasoristeysten poistaminen	Väylävirasto	
Inkoo sataman ratayhteys		Esiselvityksen laatiminen		Satamat tärkeitä huoltovarmuuden kannalta (L12), TEN-T Status

TPO 2025-28: Tieverkon ja kuljetusyhteyksien kehittäminen

Toimenpide	Tilanne 2024	2025-2028	Vastuutahot	Huom
Hyvinkää-Karjaa radan peruskorjaus	Uusi toimenpide	Jatkosuunnittelu	Eduskunnan budjettipäätös?	Väyläviraston inv. Ohjelma 2025-2032
Hyvinkää-Hanko-radalle uusi välisuojustuspiste Rajamäki-Nummela-rata-osuudelle (0,5 M€), (Merkittävien linjaosuuksien ja ratapihojen toimivuuden parantaminen).	Uusi toimenpide	Toteutus	Väylävirasto	Väyläviraston inv. Ohjelma 2025-2032
Inkoon väylä, parantamisen yleissuunnittelu	Uusi toimenpide	Suunnitelman laatiminen	ELY	Väyläviraston suunn.ohjelmassa 2024–2027
Inkoon meriväylän parantaminen LNG-kuljetusten turvaamiseksi, inkoo	Uusi toimenpide	Toteutus	Eduskunnan budjettipäätös?	Väyläviraston inv. Ohjelma 2025-2032
Hangon satamayhteyksien (Hangon ja Koverharin satamat) parantamistarpeen ja – mahdollisuuksien selvittäminen. Koverharin sataman tieyhteyksien kehittämistä on suunniteltu Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaavan laadinnan yhteydessä. ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu mahdollisuuksien mukaan.	Tilanteen seuranta TPS tieyhteydestä tehty.	Tasoristeyksen poistaminen	ELY, Hanko, Väylävirasto, Hangon satama	Satamat tärkeitä huoltovarmuuden kannalta (L12)
Mt 1002 Skåldön silta, Raasepori	Uusi toimenpide	Toteutusvalmiuden saavuttaminen	ELY	Väyläviraston suunn.ohjelmassa 2024–2027
Mt 11131 Hästbölen silta U-790, Siuntio	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Siuntio	UUDELY TLS 2025-2028
Mt 11107 Sikaojan silta U-5026, Lohja	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY, Lohja	UUDELY TLS 2025-2028
Vt 1 Korissuonmäen vihersilta (hirvieläinonnettomuudet)	Uusi toimenpide	Toteutus	ELY	Väyläviraston inv. Ohjelma 2025-2032
Raskaan liikenteen palvelualueiden kehittämistarpeiden selvittäminen. Uudellamaalla on valmistumassa raskaan liikenteen vaihtoehtoisten energialähteiden jakeluverkkoselvitys. Väylävirasto on teettänyt valtakunnallisen selvityksen siitä, mitkä levähdys- tai pysäköintialueet sopisivat parhaiten kehitettäväksi osaksi TEN-T-tieverkon sähkölatauskenttäverkkoa	. Uusi toimenpide	Latausinfraan toteuttamis- edellytysten tarkentaminen ja toteutuksen edistäminen: Hangon rekkaparkki, Lohjan ABC ja Hiekka	ELY, kunnat, Uudenmaan liitto, operaattorit	

TPO 2025-28: Muut kuin liikenneyhteyksiin liittyvät kärkitoimet

Toimenpide	Tilanne 2024	2025-2028	Vastuutahot	Huom.
Muut kuin liikenneyhteyksiin liittyvät kärkitoimet				
Maankäytön, palveluverkkojen ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteistyö	yleiskaava- ja asemakaava-lausunnoissa ja kaavojen laadinnassa otetaan huomioon liikennejärjestelmäsuunnitelma	Kaavojen ja suunnitelmien ulkopuolinen auditointi tarvittaessa	Uudenmaan liitto, kunnat	JATKUVA
Liikkumisen ohjauksen suunnitelmat (kunnat, merkittävät työnantajat, oppilaitokset ja kaupan toimijat)	Valmistelua ei ole käynnistetty.	Kannustetaan toimijoita suunnitelmien laatimiseen hyödyntäen mm. HSL:n vuoden 2025 alussa valmistuvaa selvitystä ”Liikkumisen ohjauksen nykytila ja kehittämistarpeet Helsingin seudun kunnissa” ja hyödyntäen Traficomien valtionavustuksia.	kunnat, ELY	HSL:n laatiman suunnitelman hyödyntäminen. Traficomien valtionavustukset
Jatkuva liikenneturvallisuustyö ja kestävä liikumisen edistäminen	Tehdään jatkuvana työnä. Kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa toimii liikenneturvallisuusryhmä.	Toiminnan jatkaminen	kunnat, ELY	JATKUVA
Vähäpäästöisten kulkuneuvojen käytön edistäminen	Voidaan tehdä osan liikkumisen ohjauksen suunnitelmaa tai toteuttaa erikseen. SECAP, Hinkukunnat - Raskas liikenne etenee	Kuntien ilmastosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen	Kunnat	JATKUVA
Liikenteen tietopohjan ja ennustemenetelmien kehittäminen	Toimintaympäristön seurannan päivittäminen. Liipy tietopankki valmis 2022. Liikennemallin kytkeminen mukaan HSL:n malliin 2024.	Liikennemallien päivittäminen HLT 2025 aineistolla sen valmistuttua	Uudenmaan liitto	Kytkeä HELMET-malliin